

武庫川総合治水 WT の今後の予定（案）

| 日程                            | 委員から   | 兵庫県から   | 総合治水 WT から流域委員会への報告予定                                  |
|-------------------------------|--|---|--|
| 第5回<br>平成17年<br>9月22日         | <ul style="list-style-type: none"> <li>森林対策の事例紹介、具体案の提案</li> <li>ため池等活用の事例紹介、具体案の提案</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>武庫川総合治水 WT の今後の予定(案)</li> <li>総合治水対策検討の条件設定<br/>(3600~4000m<sup>3</sup>/s、4500~5000m<sup>3</sup>/s 規模の設定)</li> <li>総合治水対策検討の条件設定<br/>(流域対策の検討手法、計算手法)</li> </ul> | <p>第26回流域委員会 (H17.10.7)</p> <p>[第1~4回 WT での事例紹介含む]</p> |
| 第6回<br>平成17年<br>10月上旬<br>(予定) | 未定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>流域対策の具体事例</li> <li>流域対策の課題整理</li> <li>流域対策の単独効果の検討</li> </ul>  | <p>第27回流域委員会 (H17.10.24)</p>                           |
| 第7回<br>平成17年<br>10月中旬<br>(予定) | 未定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>現況流下能力</li> <li>河道改修の課題整理</li> <li>河道改修案の検討</li> <li>河川における洪水調節施設の課題整理</li> <li>河川における洪水調節施設の検討</li> </ul>   |  |
| 第8回<br>平成17年<br>10月下旬<br>(予定) | 未定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>治水対策の組み合わせ検討<br/>(流域対策、河道改修、河川における洪水調節施設の組み合わせ)</li> </ul>   | <p>第28回流域委員会 (H17.11.8)</p>                            |
| 第9回<br>平成17年<br>11月<br>(予定)   | 未定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>治水対策の組み合わせ検討<br/>(詳細検討、継続)</li> </ul>  | <p>第29回流域委員会 (H17.11.24)</p>                           |